

Messreihe Pumpwerk 4

Die Messreihe vom 18. März erfasst sieben Kenngrößen des Pumpwerks 4. Alle Werte wurden im Labor des Wasserzweckverbands bestimmt; die Toleranzen stammen aus den zugehörigen Prüfblättern.

Messwerte im Detail

Messung	Wert	Einheit	Toleranz	Status
M-01 Durchfluss	0,418	m ³ /s	0,010	gültig
M-02 Druck	2,34	bar	0,05	gültig
M-03 Temperatur	17,9	°C	0,4	geprüft
M-04 Dichte	1,027	kg/l	0,002	geprüft
M-05 Viskosität	1,86	mPa·s	0,03	vorläufig
M-06 Leitfähigkeit	612	µS/cm	8	vorläufig
M-07 pH-Wert	7,32	-	0,05	abgelehnt

Der abgelehnte pH-Wert wird am 2. April wiederholt. Alle übrigen Messungen gehen unverändert in den Quartalsbericht ein.